

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET / FELVONULÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE A GENERÁL KIVITELEZŐ ÁLTAL

(KITÖLTENDŐ A GENERÁL ÉPÍTÉSVEZETŐ ÁLTAL)

TÁRGYI LÉTESÍTMÉNY:	
BEJELENTŐ NEVE:	
KÉPVISELT GENERÁL KIVITELEZŐ:	
BEJELENTÉS DÁTUMA:	
BEJELENTÉS ELKÜLDÉS MÓDJA:	info@garantajto.hu termeles@garantajto.hu
VÁLLALKOZÓ:	GARANT GLOBAL Kft. – GARANT Ajtó.

BEJELENTŐ NYILATKOZATA	
A szerződött nyílászárók beépítéséhez szükséges munkaterület az alább leírt szakmai normák szerint rendelkezésre áll.	
BEÉPÍTHETŐ AJTÓTOK/db:	db
BEÉPÍTHETŐ AJTÓLAP/db:	db

A GENERÁL BEJELENTÉS AZ ALÁBBIK ISMERETÉBEN TÖRTÉNT	
Építési munkaterület feltételei	
Ajtótokok beépítés	A GARANT által leadott falnyílás méretek megléte.
Ajtótokok beépítés	Acél ajtótokok esetén befejezett vakolás, befejezett aljzatbetonozás, vagy befejezett, de kirekesztett aljzatbetonozás.
Ajtótokok beépítés	Fa ajtótokok elhelyezése esetén a végleges felfestés (vagy egy réteg falfestés) és a végleges aljzatburkolat megléte.
Ajtólap beépítés	Gipszkarton ajtótokokra történő ajtólap szerelés feltétele a gipszkartonos társkivitelező által szakszerűen beépített ajtótokok megléte, melynek alapelemei a méterszint tartása, a tokszárak függője, a szemöldök vízszintje, a szakszerű átló.
Ajtólap beépítés	A tokok végleges festésének megléte.
Ajtólap beépítés	Végleges aljzatburkolat (hidegburkolat, szőnyeg, egyéb burkolatok, burkolatváltó) megléte.

GARANT Ajtó

GARANT GLOBAL Kft.

eMail: info@garantajto.hu - **Web:** www.garantajto.hu

MT Bejelentő nytv.

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET / FELVONULÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE A GENERÁL KIVITELEZŐ ÁLTAL

(KITÖLTENDŐ A GENERÁL ÉPÍTÉSVEZETŐ ÁLTAL)

Technikai acél ajtóelem beépítés (tűzgátló, füstgátló hőszigetelt, stb)	GARANT által leadott falnyílás méretek megléte.
Technikai acél ajtóelem beépítés (tűzgátló, füstgátló hőszigetelt, stb)	A GARANT által leadott falnyílásméret megléte. Fogadószerkezet megléte. Tűzgátló ajtóelem zártszelvény fogadószerkezetnél az előírt zártszelvény elburkolási rétegrend megléte.
Technikai acél ajtóelem beépítés (tűzgátló, füstgátló hőszigetelt, stb)	Vakolt falak esetén befejezett vakolás.
Technikai acél ajtóelem beépítés (tűzgátló, füstgátló hőszigetelt, stb)	FIGYELEM. A szükséges minimális szerelési hézag oldalanként 1cm, maximális szerelési hézag oldalanként 1,5cm! Ettől kisebb, vagy nagyobb szerelési hézag esetén tűzgátló ajtókat nem építhető be! Amennyiben a beépítést Megrendelő egyéb körülmények miatt elrendeli, abban az esetben a beépített tűzgátló ajtóra vonatkozóan a GARANT semmilyen felelősséget nem tud vállalni.

A HIBÁS/TÉVES BEJELENTÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Amennyiben a fenti, építési munkaterületre vonatkozó feltételek a BEJELENTŐ által leírtak ellenére nem állnak rendelkezésre, és emiatt a beépítés nem kivitelezhető, vagy, Vállalkozó indokolatlan várakozási időre kényszerül, abban az esetben BEJELENTŐ (Megrendelő) kiszállási díjat, és állásidőt köteles fizetni.

Állásidő rezsioradíja	nettó: 14 500,-Ft / fő / óra.
Napidíj	nettó: 80 000,-Ft/fő/nap
Kiszállási díj	nettó: 250,-Ft/Km

BEJELENTŐ ALÁÍRÁSA

Aláírás, PH.
GENERÁL KIVITELEZŐ KÉPVISELETÉBEN

A nyomtatvány elektronikus elérhetősége: www.garantajto.hu / kivitelezési nyomtatványok menüpont.

GARANT Ajtó

GARANT GLOBAL Kft.

eMail: info@garantajto.hu - **Web:** www.garantajto.hu

MT Bejelentő nytv.